

План по отключению котельных, врезок и переврезок в систему теплоснабжения на 2025 г.

1. Актуализация документа не чаще 2 раза в год.
2. Не допускается перенос дат по регламентным работам на котельных
3. Оповещение потребителей за 10 дней до начала остановки котельной (направление письма в УК Юг сервис, сооъекты, проч. Потребители)

№ п/п	Инициатор/ заказчик	Объекты обслуживания/ присоединения	Период отключения	Оповещение до начала перерыва (дней)	Цель отключения
1 Регламенты работ, связанные с отключением котельных					
2	ЮС /УК ЮС, Паритет	Котельная №1	01.06-11.06	10	Регламентные работы
3		ТС от котельной №1	02.06-04.06	10	Гидроиспытание тепловой сети
4	ЮС/ИП Орехов	Станция техобслуживания (ИП Орехов)	02.06-05.06	10	Подключена по временной схеме. Подключение по проекту.
5	ЮС /УК ЮС, Паритет	Котельная №45	23.06-2.07	10	Регламентные работы
6		ТС от котельной №45	25.06-27.06	10	Гидроиспытание тепловой сети
7	ЮС /УК ЮС, Ледовая арена	Котельная №26	14.07-23.07	10	Регламентные работы
8		ТС от котельной №26	15.07-17.07	10	Гидроиспытание тепловой сети
9	ЮС /УК ЮС, Паритет	Котельная №7	04.08-13.08	10	Регламентные работы
10		ТС от котельной №7	06.08-08.08	10	Гидроиспытание тепловой сети
11	ЮС /Мест. религиоз. организ, Воскресная школа	Котельная Храма	25.08-28.08	10	Регламентные работы
12		ТС от котельной Храма	27.08-29.08	10	Гидроиспытание тепловой сети

13 Регламенты работ, не связанные с отключением котельных					
14	Юг ОП	Квартал 43.1	25.06-27.06	10	Квартал подключен по временной схеме. Июнь подключение по проекту.
15	Юг СТ	Квартал 1.2-1	06.08-08.08	10	Осмотр август. Выполнить обследование задвижек (врезных) в камере кв 1.1
16	Юг СТ	Квартал 1.2-2	06.08-08.08	10	

Согласовано: "Никаких других врезок, переключений нет"

ГД УК Юг сервис

Руководитель строительства "Юг"

Алпатов В.С.

Голубь А.В.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Подписал **Административный Блок**
Идентификатор пользователя 70
Дата подписания 30.05.2025 10:33 (UTC+4)